

القرار عدد 609

الصادر بتاريخ 01 وجنبر 2020

في الملف الإداري عدد 2018/4/4/2776

صفقة عمومية - خبرة تقنية وحسابية.

إن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفع التي لو صحت لتغير وجه قضاءها، وأن عدم جوابها على الدفع العارض استئنافيا تكون محكمة الدرجة الأولى استبعدت الكشف التفصيلي النهائي الذي يثبت قيمة الأشغال المنجزة، وبذلك تكون قد ردت ضمينا هذا الدفع لخلو مستندات الملف مما يثبت حصول إنجاز وتبليغ هذا الكشف إلى المقاول مما يكون معه لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى إجراء خبرة تقنية وحسابية للبت في مسألة استحقاق المطلوبة لمبالغ ناجمة عن إنجازها لأشغال مرتبطة بعقد الصفقة الأصلي، وكذا لتحديد كمية وقيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها للمطلوبة مستندا على أساس:

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (...) (المدعية) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/11/29 يرمي إلى الحكم لفائدتها بقيمة الأشغال المنجزة وبتعويض عن فسخ الصفقة رقم 58/2006 المتعلقة ببناء مقر المديرية الجهوية للأموال المخزنية وإيرجاع الضمانة النهائية، وبعد المناقشة أمرت المحكمة تهميديا بتاريخ 2011/7/21 بإجراء خبرة ثنائية (عقارية وحسابية) وبعد إجراءاتها وإيداع تقريرها وتعقيب الطرفين عنها، صدر الحكم (على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزارة التجهيز والنقل، وبأدائها لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 4.793.856,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإيرجاع مبلغ الضمانة وقدرها 143.970,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات)، استأنفه الوكيل القضائي موازاة مع الحكم التهميدي بإجراء بحث تم إنجازه وعقب عنه طرفا الدعوى، صدر عن محكمة الاستئناف وأمر المحكمة تهميديا بإجراء بحث تم إنجازه وعقب عنه طرفا الدعوى، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه (بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بإيرجاع مبلغ الضمانة النهائية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديه وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.148.215,49).

في وسائل النقض مجمعة :

حيث يعيب الوكيل القضائي (الطالب) القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد تعليلاته في ما قضى به من مبالغ وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك من ناحية أولى أن محكمة

الدرجة الثانية استبعدت الكشف التفصيلي النهائي الذي يثبت قيمة الأشغال المنجزة وما قضت به من مبالغ لا يتركز على أساس وفيه مخالفة للمادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي توجب على المكاوّل في عدم امتثاله للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 4 منه، أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه بصاحب المشروع داخل 40 يوما من تاريخ الأمر بالخدمة، وأنه بعد انصرام الأجل المذكور يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه، وقد بلغ هذا الكشف إلى المكاولة ولم يتجاوز 1.078.717,04 درهم تخصم منه غرامات التأخير ليكون المستحق هو 1.047.950,64 درهم وهو المبلغ المتوصل به من طرف الطالبة والمحكمة لما استبعدت هذه الوثيقة وأمر بإجراء خبرة رغم ما للوثيقة من حجية لم تؤسس قرارها على أساس، كما أن عدم الارتكاز على أساس يتجلى في قضاء المحكمة لفائدة المطلوبة في هذا النقض بقيمة الأشغال الإضافية المزعومة لما قضى بما مجموعه 2.467.366,38 درهم قيمة عن الأشغال الأصلية، والإضافية المنجزة وخصم منها مبلغ الأشغال المؤدات لتخلص إلى أن قيمة الأشغال الأصلية والإضافية غير مؤداة هي 148.215,49 درهم علما بأن قيمة الأشغال الأصلية بموجب الكشف التفصيلي هي 1.708.717,04 قبل خصم مبلغ الغرامات ومقطع الضمان والخبر لم يستند إلى أية عملية تميز رغم زعمه بذلك كما أن الإدارة ما فتئت تتمسك بعدم إنجاز أية أشغال إضافية ولم تعمل المحكمة غرامات التأخير في حق المكاولة الطالبة واعتمدت خبرة معيبة الشيء الذي يعرض قرارها للنقض. ومن ناحية ثانية فقد سبق للعارض أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية يكون الحكم بالتعويض عن الفوائد القانونية غير متركز على أساس لكون محكمة الدرجة الأولى اقتصرت على الاستجابة لطلب التعويض عن الفوائد القانونية دون أدنى ذكر لعلّة ذلك أو سببه، ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض في هذا الجانب.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لو صحت لتغير وجه قضائها، وبعدم جوابها (المحكمة) على الدفع العارض استئنافا تكون محكمة الدرجة الأولى استبعدت الكشف التفصيلي النهائي الذي يثبت قيمة الأشغال المنجزة، تكون قد ردت ضمنا هذا الدفع لخلو مستندات الملف مما يثبت حصول هذه الواقعة (سواء ما تعلق منها بإيجاز الكشف التفصيلي النهائي أو تبليغ هذا الكشف إلى المكاولة لقبول أو التحفظ عليه أو رفضه أو إتباع المسطرة الإدارية الوارد التنصيص عليها في المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة أو بسبق تطبيق الجهة صاحبة المشروع لغرامات التأخير من خلال الشق المدفوع بتبليغه للمطلوبة، ما يكون معه لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى إجراء خبرة تقنية وحسابية للبت في مسألة استحقاق المطلوبة لمبالغ ناجمة عن إنجازها لأشغال مرتبطة بعقد الصفقة الأصلي وكذا لتحديد كمية وقيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها للمطلوبة مستند الأساس القانوني، وعلى عكس ما يدفع به الطالب فإن الخبرة التقنية والحسابية المنجزتين في القضية معززة بجداول تفصيلية لعملية التميز التي أسست عمليات تحديد المبالغ التي حددتها الخبرة في 1.148.215,40 درهم عن الأشغال المنجزة غير المؤداة بما فيها الخبرة أصلية والأخرى إضافية بعد خصم المبالغ المؤداة التي هي 1.319.150,82 درهم من

مجموع 2.467.366,38 درهم المطابق لمجموع الأشغال المنجزة على أرض الواقع، ولما جاء الخبرة في تحديد كميتها وقيمة الأشغال الإضافية مستندة على جدول أورده الخبران ضمن خبرتهما محدد لطبيعة الأشغال المثبتة لعدم تعلقها بالأشغال الأصلية للصفقة رجوعا إلى هذه الأخيرة ما أفضى إلى تقدير قيمتها وتحديد قيمتها في 62.266,65 درهم بدون احتساب الرسوم فإن اعتماد المحكمة لهذه الأشغال في تحديد قيمة مستحقات المطلوبة ذو سند من القانون والواقع ولما جاء ملف القضية حاليا مما يفيد سبق قيام إنجاز الطالبة لكشف تفصيلي عام ونهائي مبرز في وضعيته سبق تطبيق غرامات التأخير في حق المطلوبة، وهو الشيء الذي يؤكد لجوء المحكمة إلى إقرار خبرتين لتحديد المستحقات الناجمة عن إنجاز أشغال لم يتم أداء مقابلها، فإن دفع الطالب بعدم قيام المحكمة في قرارها بتطبيق غرامات التأخير غير ذي أساس من القانون.

وبخصوص دفع الطالب باعتماد المحكمة لخبرة معيبة، فإن هذا الدفع جاء غامضا، إذ لم يبين الطالب وجه النعي على الخبرتين المنجزتين لتصيرا معيبتين على نحو يجعلهما غير صالحتين كإجراء تحقيق في الدعوى الحالية، كما لم يبين الطالب كيف أنه ليس للخبير (ح) أن يحسم في قيمة الأشغال المنجزة أو أسباب التوقف عن الأشغال والأضرار الناجمة عنها والحال أن هذه المعطيات مسائل يختلط فيها الواقع بالقانون على نحو يسمح للخبير بإبداء رأي في صحة وقائع أشغال الإنجاز وتقدير قيمتها على ضوء ذلك وقائع محاضر الورش وأوامر الخدمة... ليستخلص من تلك الوقائع ما يفيد قيام المطلوبة أو الطالبة بالوفاء بالتزاماتها على ضوء المتفق عليه بين طرفي الدعوى في عقد الصفقة والدفع لما ذكر غير مقبول. وبما نأكد للمحكمة أن الطالبة قامت بإنجاز أشغال أصلية وأشغال إضافية ليتم أداء مقابل قيمتها لها من طرف متبني الطالب على الرغم من تحقق استفادتهم من خدمات الأشغال المتعلقة بها وأقرت الفوائد القانونية لفائدة المطلوبة، يكون قرارها في هذا الجانب مسند الأساس في هذا الجانب ودفع الوكيل القضائي بخصوصه عديم الأساس حري بالرد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن محمد مزوز مقررا وامبارك بوطلحة ومارية أصواب محمد لمنور أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكروود.